LIONE

MILANO

N

INGRESSO

USCITA

DEVIAZIONE RIO GARRIDO FOSSO TRAPEZIO IN TERRA L = 1.300 M

DEVIAZIONE RIO GARRIDO FOSSO TRAPEZIO IN TERRA L = 1.300 M

DEVIAZIONE PROVVISORIA STRADA ANTICA RIVOLI RIVALTA

Scavo con TBM

Pozzo lancio TBM

Scavo con TBM

Pozzo lancio TBM

deposito materiale di risulta

deposito materiale di risulta

deposito materiale di risulta

impianto di lavaggio dei mezzi in uscita dal cantiere

ingresso cantiere

uscita cantiere

ingresso cantiere principale operai e impiegati

ingresso cantiere principale operai e impiegati

313.6

312.1

316.3

314.

311.4

316.5

317.9

318.1

319.3

316.8

320.3

INQUADRAMENTO TERRITORIALE - 1:10000

CANTIERE INDUSTRIALE

POS.	DESCRIZIONE FABBRICATI E MANUFATTI	POS.	DESCRIZIONE FABBRICATI E MANUFATTI
1	OFFICINA	21	IMPIANTO LAVAGGIO BETONIERE
2	RAMPA OFFICINA	22	IMPIANTO DI BETONAGGIO + ACCESSORI
3	DISTRIBUTORE CARBURANTE E POZZETTO DI RACCOLTA SVERSAMENTI	23	CABINA CONSEGNA RETE ELETTRICA
4	MAGAZZINO	24	SERBATOI ADDITIVO
5	PESA A PONTE	25	IMPIANTO SELEZIONE E VAGLIATURA INERTI
6	BOX PROVINI MATERIALI	26	DEPOSITO OLII NUOVI
7	UFFICI	27	BOX ATTREZZATURE
8	SPOGLIATOI INTERNI	28	
9	SERVIZI IGIENICI	29	PIAZZALE CARICO/SCARICO INERTI
10	SPOGLIATOI E DOCCE	30	LAVAGGIO GOMME
11	FILTROPRESSA	31	COMPRESSORI
12	BOX UFFICIO IMPIANTO DI BETONAGGIO	32	PARCHEGGI
13	DEPOSITO OLII USATI	33	IMBOCCO GALLERIA
14	DEPOSITO BOMBOLE OSSIGENO/ACETILENE	34	GUARDIOLA
15	LOCALE GRUPPI ELETTROGENI o CAB .ELETTRICA.	35	SBARRA DI ACCESSO AL CANTIERE
16	IMPIANTO DEPURAZIONE ACQUE	36	CISTERNA
17	AREA STOCCAGGIO	37	CAPANNONE PREFABBRICAZIONE CONCI
18	VENTILAZIONE	38	STOCCAGGIO CONCI
19	IMPIANTO DI DEPURAZIONE BIOLOGICO	39	DEPOSITO MATERIALI DI SMARINO
20	DISOLEATORE– DEGRASSATORE	40	PARCHEGGIO MEZZI DI CANTIERE

RECINZIONE COSTITUITA DA RETE METALLICA ZINCATA PLASTIFICATA DEL TIPO A MAGLIA SCIOLTA DELL'ALTEZZA DI m. 1.80, PALI DI SOSTEGNO IN PROFILATO A T DA mm. 30X30X5 ZINCATI, POSTI AD INTERASSE DI m. 3.00, CON n. 3 FILI DI FERRO ZINCATO PER IRRIGIDIMENTO

COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

PROGETTAZIONE:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

U.O. : COSTRUZIONI - CANTIERIZZAZIONE

PROGETTO PRELIMINARE L.O. N.443/01

NUOVA LINEA TORINO LIONE
TRATTA NAZIONALE

SCALA : 1: 1000

LAYOUT CANTIERE INDUSTRIALE RIVOLI

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
D040	00	R	53	P7	CA0000	002	A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	Cipolla Tiziano	Giugno 10	Tessarolo Luca	Giugno 10	Dell'Andrino Luigi	Giugno 10	

File: D040 00 R 53 P7 CA0000 002 A | n. Elab.:

Questo progetto è cofinanziato dalla Comunità Europea